

การประมาณการระยะเวลาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบ้านน้อยสะแกวน 6

หมู่ที่ 2 ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์

ลำดับที่	ขั้นตอนการทำงาน	พื้นที่ 770 ตร.ม.		หมายเหตุ
		ปูผิวจราจร คสล.		
		คำนวณจากเนื้อที่	ระยะเวลาที่คิดให้ วัน	
1	ชั้นเตรียมงาน	1	15	ขั้นต่ำ
2	งานปรับพื้นทางเดิม	1	1	ดูลหินิจ
3	งานปูผิวจราจร คสล.	1	10	ดูลหินิจ
4	บ่มคอนกรีต	1	28	ดูลหินิจ
5	ทดสอบวัสดุ	1	30	ดูลหินิจ
6	งานไหลทาง	1	1	ดูลหินิจ
	รวมเวลา		85	
	เผื่ออุปสรรคในการทำงาน	10%	8	ดูลหินิจ
	รวมเวลาทั้งสิ้น		93	
	ปรับปรุง		90	ดูลหินิจ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายประดิษฐ์ สติธรรมย์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายภราดร แกล่งกันต์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวรินทร์ จารุณิษฐ์)